



ATA N° 009/2022

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, às 10:00 horas, no território da Requalificação Urbana -Vila Nova, reuniram-se os membros do Comitê Municipal compostos por Secretários e Comitê Local composto pelos técnicos de cada secretaria, para Reunião Técnica Informativa da primeira fase de retorno das famílias às casas na Vila Nova. Estando presentes também: Representantes da COHAPAR de Ponta Grossa Sr° Ary Ribeiro Filho, Engenheiro Leonardo Antunes Neto e Assistente Social Claudia Berenice Vieira Pinto, COHAPAR de Curitiba Engenheira Maria Fernanda Lagana e Assistente Social Lucimere Sampaio Bezerra; Representantes da SEJUF: Chefe do Escritório Regional de Jacarezinho Lisandro Daggio e Assistente Social Porcina Souto, Keila Antunes da Silva – Assistente Social Consultora Nossa Gente Paraná, Representante da Casa Civil: Juarez Leal Daia, O Prefeito Municipal Atahyde Ferreira dos Santos Junior, Vereadores, Secretários Municipais, Representante da Sanepar Felipe, Engenheiro Felipe Gelde da Construtora Guilherme, a Equipe da Secretária Municipal de Assistência Social e as famílias sendo: Adriana Aparecida de Jesus, Ana Marcia Dionizio, Ane Caroline Correia Mendes, Angelino de Jesus, Benvinda Venancio da Rosa, Cirene Aparecida de Carvalho, Claudia Inocência Rosa, Cleusilda da Silva Silvério, Cristiana Aparecida Romão, Eliane Regina Bornato, Elvira Ramos de Oliveira Martins, Fabiana Marcelina de Campos Batista, Flavia Fatima Cassimiro, Francisco Dionizio da Silva, Giane Alves Pereira, Ivone Ferreira, Juliane Vieira Ambrósio, Ketelin Pereira Martins, Laiane Cristina Soares, Leni de Lourdes Carvalho, Luzia Xavier, Maria Aparecida Antunes, Maria Aparecida de Souza, Maria Isabel Correa, Maria Lucia Constantino, Maria Madalena Venancio, Maria Rozilda Romão, Maria Sebastiana de Almeida, Neide Paulino de Lara, Neusa Silvério da Silva, Neuza Lopes de Moraes da Silva Ordete Ferreira, Pedro Olimpio da Silva, Pedro Soares Bueno, Roseli Aparecida Domingues, Rosimeire Francisco Santana Rosimere Constantino Fagundes, Sandra Beraldo, Sebastião Candido dos Santos, Sergio Olimpio, Silvana Ferreira, Tereza de Oliveira Venancio, Terezinha Aparecida Marques, Terezinha Luzia da Silva Antunes, Terezinha Melechenko Ambrosio, Valdecir do Amaral Domingues, Vera Lucia da Silva. Dando início, o Cerimonialista Sergio de Oliveira chamou a frente as autoridades presentes para a solenidade, em seguida passou-se a palavra ao Senhor Prefeito Atahyde Ferreira dos Santos Junior que saudou a todos, e externou a sua satisfação em poder estar presente neste início de entrega das 64 (sessenta e quatro) casas aptas para às famílias retornarem. E lembrou que o projeto da Requalificação Urbana - Vila Nova teve início no seu segundo mandato, em 2013. E que espera finalizar o projeto em breve. Visto que ainda há casas a serem terminadas, que estão faltando o guarda corpo e 5 (cinco) casas que devem ser construídas. Em ato contínuo fez agradecimentos ao Senhor Ari Ribeiro – COHAPAR, a Senhora Maria Fernanda – Coordenadora, ao Chefe do escritório Regional da SEJUF, ao Senhor Lisandro, ao Secretário Municipal de Habitação Senhor Oswaldo Pinto Ribeiro Filho, à Secretária Municipal de Assistência Social Claudete Tereza Pereira Costa, a qual não estava presente, porem sempre se empenhou ao máximo para execução deste projeto, e a todos os envolvidos que lutaram e trabalharam desde o início do Projeto, para que este momento fosse possível. Pediu ainda que as famílias que cuidassem das suas casas. E por fim agradeceu novamente a todos os envolvidos na realização do Projeto de Requalificação Urbana da Vila Nova. Em prosseguimento pediu-se que as famílias presentes continuassem no local, para que recebessem as orientações sobre o retorno às suas casas. Fazendo uso da palavra a Senhora Claudia Berenice Vieira Pinto – Assistente Social – COHAPAR Ponta Grossa saudou a todos, parabenizou e agradeceu as famílias pela paciência e colaboração. E passou a informar que não são todas as famílias que retornarão às suas casas neste primeiro momento, somente as 64 famílias, cujas casas estão prontas para entrega. Orientou sobre o risco de acidentes nas casas em pilotis, visto que estão sem o guarda corpo. Então pediu as famílias que retornarão, que




orientem e cuidem para que seus filhos, não brinquem próximas a essas casas. Também pediu que as famílias cuidem, zelem das suas moradias. Informou ainda que as famílias não podem vender, alugar ou ceder o seu imóvel. E caso surja alguma situação envolvendo o imóvel, que procurem sempre a orientação da equipe do CRAS. E novamente pediu que as famílias cuidem do seu imóvel, pois haverá fiscalização para saber se estão fazendo bom uso do imóvel. Em sequência passou-se a palavra ao Senhor Leonardo Antunes da Silva Neto – Engenheiro da COHAPAR que iniciou sua fala saudando a todos, e informando que o retorno das famílias será gradual, pois será realizada uma vistoria final em cada casa. E conforme for se realizando a vistoria, um termo de recebimento será assinado por cada família. Em relação as ligações de água e energia elétrica informou que está tudo pronto e que as famílias devem antes de retornar às suas casas; ir na SANEPAR e passar a titularidade da conta para o próprio nome, visto que as contas estão em nome da Construtora Guilherme e também devem ir na COPEL e fazer o pedido de ligação, para que o medidor possa ser instalado e assim liberar a ligação da energia elétrica. Salientou que somente depois que as famílias irem na SANEPAR e COPEL as ligações de água e energia serão liberadas nas casas. Continuou dizendo que alguns moradores questionaram se o retorno às casas deveria ser de imediato. Em resposta informou que não há necessidade de retorno imediato. Em ato contínuo a Senhora Claudia questionou se surgir algum problema no imóvel, depois do retorno das famílias: como uma tomada que não funcione, goteira, qual a atitude essa família deverá tomar. Em resposta o Engenheiro Leonardo informou que as famílias devem procurar o Senhor Jair Mestre de Obra da Construtora Guilherme, mas os problemas devem ser identificados dentro do primeiro mês em que as famílias estiverem morando nas casas, para serem atendidos. Após esse período a responsabilidade é do proprietário. Em continuidade uma moradora perguntou se será realizada outra reunião para a entrega das casas e o Engenheiro Leonardo informou que será individual, conforme forem sendo realizadas as vistorias. Em ato contínuo a Senhora Keila Antunes da Silva – Assistente Social – Consultora do Nossa Gente Paraná, deu informações sobre o aluguel social. Informou que o programa dá direito ao recebimento de mais uma parcela do aluguel social. Orientou as famílias que essa parcela pode ser utilizada para cobrir os gastos com a mudança, na compra de lâmpadas, e também para fazer alguma melhoria na casa. Por fim a Senhora Claudia - COHAPAR informou que o Engenheiro Leonardo iniciará as vistorias no Ramal da Rua do Peixe, no dia 17 de agosto às 10h. Vistoriando em torno de 10 a 15 casas por dia. E também entregou as famílias um manual com orientações de como cuidar da sua casa. Nada mais havendo a constar, eu Denise Fogaça de Almeida Souza – Secretária executiva dos Conselhos, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela Coordenadora do Programa.

Wenceslau Braz, 16 de agosto de 2022.



Denise Fogaça de Almeida Souza
Secretária Executiva dos Conselhos



Alessandra Francisca Egidio Amaral
Coordenadora do Programa
Nossa Gente Paraná - Família Paranaense