

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL												
Município:	MANDAGUARI	SAM	999	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio				Repasso do Concedente				R\$	-								
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL OU ILUMINAÇÃO DAS VIAS DO PROJETO	LOTE nº	1	Data	14/06/2023	Dias	70	Data	02/09/2023	nº	Contrapartida do Proponente				R\$	22.470.572,34	100,00%							
Quantidade:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)																Valor Total	22.470.572,34	100,00%			
ITEM		ok 18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL	% S/ TOTAL		
Data Início			2/9/23	3/10/23	3/11/23	4/12/23	4/1/24	4/2/24	6/3/24	6/4/24	7/5/24	7/6/24	8/7/24	8/8/24	8/9/24	9/10/24	9/11/24	10/12/24	8/7/24	8/8/24				
Data Fim			2/10/23	2/11/23	3/12/23	3/1/24	3/2/24	5/3/24	5/4/24	6/5/24	6/6/24	7/7/24	7/8/24	7/9/24	8/10/24	8/11/24	9/12/24	9/1/25	7/8/24	7/9/24				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		10	15	10	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4	4	4	4		1.513.051,20	6,73	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		50	20	20	10																409.048,38	1,82	
3	FUNDACOES				30	40	30															721.319,91	3,21	
4	ESTRUTURAS				10	20		20	20	10												3.221.452,47	14,34	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						20	20	20	20												766.977,96	3,41	
6	COBERTURA								25	25	25	25										1.423.863,04	6,34	
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		1.250.164,40	5,56	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				5	5	8	8	8	8	8	8	8	7	7	6	6	5	5			6.880.322,69	30,63	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS				5	5	6	6	7	7	8	8	8	8	7	7	6	6	6			1.492.474,99	6,64	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			4.017.843,24	17,88	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS														15	15	15	15	15	15		137.879,29	0,61	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)												10	10	10	10	10	10	20	20		636.174,87	2,83	
TOTAIS		TOTAIS																	22.470.572,34	100				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM			PARCELAS																Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	RS	151.305,12	226.957,68	151.305,12	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	60.522,05	60.522,05	60.522,05	60.522,05	60.522,05	18	1.513.051,20	6,73%
1C		CONTRAPARTIDA	RS																		4	409.048,38	1,82%	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	RS	204.524,19	81.809,68	81.809,68	40.904,84															3	721.319,91	3,21%
2C		CONTRAPARTIDA	RS			216.395,97	288.527,96	216.395,97														6	3.221.452,47	14,34%
3T	FUNDACOES	TESOURO	RS																			5	766.977,96	3,41%
3C		CONTRAPARTIDA	RS					153.395,59	153.395,59	153.395,59	153.395,59	153.395,59	153.395,59									4	1.423.863,04	6,34%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	RS																			10	1.250.164,40	5,56%
4C		CONTRAPARTIDA	RS			322.145,25	644.290,49	644.290,49	644.290,49	644.290,49	322.145,25											15	6.880.322,69	30,62%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	RS																			10	1.250.164,40	5,56%
5C		CONTRAPARTIDA	RS																			15	1.492.474,99	6,64%
6T	COBERTURA	TESOURO	RS																			10	4.017.843,24	17,88%
6C		CONTRAPARTIDA	RS																			7	137.879,29	0,61%
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	RS						125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43		10	1.250.164,40	5,56%
7C		CONTRAPARTIDA	RS																			15	6.880.322,69	30,62%
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	RS																			15	1.492.474,99	6,64%
8C		CONTRAPARTIDA	RS			344.016,13	344.016,13	550.425,82	550.425,82	550.425,82	550.425,82	550.425,82	550.425,82	481.622,59	481.622,59	412.819,36	412.819,36	412.819,36	344.016,13	344.016,13		15	6.880.322,69	30,62%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	RS																			15	1.492.474,99	6,64%
9C		CONTRAPARTIDA	RS			74.623,75	74.623,75	89.548,50	89.548,50	104.473,25	104.473,25	119.398,00	119.398,00	119.398,00	119.398,00	104.473,25	104.473,25	89.548,50	89.548,50	89.548,50		15	1.492.474,99	6,64%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	RS																			10	4.017.843,24	17,88%
10C		CONTRAPARTIDA	RS					401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32					10	4.017.843,24	17,88%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	RS																			7	137.879,29	0,61%
11C		CONTRAPARTIDA	RS												20.681,89	20.681,89	20.681,89	20.681,89	20.681,89	20.681,89		7	137.879,29	0,61%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	RS																			8	636.174,87	2,83%
12C		CONTRAPARTIDA	RS												63.617,49	63.617,49	63.617,49	63.617,49	63.617,49	63.617,49		8	636.174,87	2,83%
T	TOTAIS	TESOURO	RS	355.829,31	308.767,36	771.656,02	1.460.450,48	1.902.593,57	1.907.532,03	2.032.548,46	2.081.293,72	1.759.148,47	1.620.677,63	1.684.295,12	1.280.208,03	1.280.208,03	1.188.914,79	787.130,47	772.205,72	642.003,55	635.109,58		22.470.572,34	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	RS																				22.470.572,34	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		RS	355.829,31	308.767,36	771.656,02	1.460.450,48	1.902.593,57	1.907.532,03	2.032.548,46	2.081.293,72	1.759.148,47	1.620.677,63	1.684.295,12	1.280.208,03	1.280.208,03	1.188.914,79	787.130,47	772.205,72	642.003,55	635.109,58		22.470.572,34	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		RS	1,58%	1,37%	3,43%	6,50%	8,41%	8,49%	9,05%	9,26%	7,83%	7,21%	7,50%	5,70%	5,70%	5,29%	3,50%	3,44%	2,86%	2,83%		22.470.572,34	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		RS	1,58%	2,96%	6,39%	12,89%	21,36%	29,85%	38,89%	48,15%	55,98%	63,20%	70,69%	76,39%	82,09%	87,38%	90,88%	94,32%	96,05%	96,88%		OK	OK	
Resp. Técnico:	Assinatura:		Prefeito:								Assinatura:								data:					
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração																								
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																				14/06/2023 - qua				