

SFM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID		CONSTRUÇÃO CIVIL																							
Município:	MANDAGUARI	SAM	999	Edital no Município	Procedimento prévio	Inicio previsto da Obra															Empréstimo	R\$	-				
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL OU ILUMINAÇÃO DAS VIAS DO PROJETO	LOTE nº	1	Data	14/06/2023	Dias	70	Data	02/09/2023															Contrapartida do Proponente	R\$	22.470.572,34	100,00%
Quantidade:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	22.470.572,34	100,00%							
GRUPO	ITEM	PARCELAS (%)																		TOTAL	% S/						
Data Início		2/9/23	3/10/23	3/11/23	4/12/23	4/1/24	4/2/24	6/3/24	6/4/24	7/5/24	7/6/24	8/7/24	8/8/24	8/9/24	9/10/24	9/11/24	10/12/24	8/7/24	8/8/24								
Data Fim		2/10/23	2/11/23	3/12/23	3/1/24	3/2/24	5/3/24	5/4/24	6/5/24	6/6/24	7/7/24	7/8/24	7/9/24	8/10/24	8/11/24	9/12/24	9/12/24	7/8/24	7/9/24								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10	15	10	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4	4	4	4	4			1.513.051,20	6,73				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	50	20	20	10																	409.048,38	1,82				
3	FUNDAÇÕES			30	40	30																721.319,91	3,21				
4	ESTRUTURAS			10	20	20	20	20	10													3.221.452,47	14,34				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS				20	20	20	20	20													766.977,96	3,41				
6	COBERTURA								25	25												1.423.863,04	6,34				
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.250.164,30	5,56				
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				5	5	8	8	8	8	8	8	8	7	7	6	6	6	5	5		6.880.322,69	30,62				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS				5	5	6	6	7	7	8	8	8	8	7	7	6	6	6	6		1.492.474,99	6,64				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		4.017.843,24	17,88				
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS														15	15	15	15	15	10		137.879,29	0,61				
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)														10	10	10	10	10	20	20	636.174,87	2,83				
TOTAIS		TOTAIS																				22.470.572,34	100				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	PARCELAS																		Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	RS																			18	1.513.051,20	6,73%			
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	RS	151.305,12	226.957,68	151.305,12	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	68.087,30	18	1.513.051,20	6,73%			
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	FINANCIAMENTO	RS																			4	409.048,38	1,82%			
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	RS	204.524,19	81.809,68	81.809,68	40.904,84															4	409.048,38	1,82%			
3T	FUNDAÇÕES	FINANCIAMENTO	RS																			3	721.319,91	3,21%			
3C	FUNDAÇÕES	CONTRAPARTIDA	RS			216.395,97	288.527,96	216.395,97														3	721.319,91	3,21%			
4T	ESTRUTURAS	FINANCIAMENTO	RS																			6	3.221.452,47	14,34%			
4C	ESTRUTURAS	CONTRAPARTIDA	RS			322.145,25	644.290,49	644.290,49	644.290,49	644.290,49	322.145,25											6	3.221.452,47	14,34%			
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	FINANCIAMENTO	RS																			5	766.977,96	3,41%			
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	RS					153.395,59	153.395,59	153.395,59	153.395,59	153.395,59										5	766.977,96	3,41%			
6T	COBERTURA	FINANCIAMENTO	RS																			4	1.423.863,04	6,34%			
6C	COBERTURA	CONTRAPARTIDA	RS							355.965,76	355.965,76	355.965,76	355.965,76									4	1.423.863,04	6,34%			
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	FINANCIAMENTO	RS																			10	1.250.164,30	5,56%			
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	RS							125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	125.016,43	10	1.250.164,30	5,56%			
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	FINANCIAMENTO	RS																			15	6.880.322,69	30,62%			
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	RS				344.016,13	344.016,13	550.425,82	550.425,82	550.425,82	550.425,82	550.425,82	550.425,82	481.622,59	481.622,59	412.819,36	412.819,36	412.819,36	344.016,13	344.016,13	15	6.880.322,69	30,62%			
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	FINANCIAMENTO	RS																			15	1.492.474,99	6,64%			
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	RS				74.623,75	74.623,75	89.548,50	89.548,50	104.473,25	104.473,25	119.398,00	119.398,00	119.398,00	119.398,00	104.473,25	104.473,25	89.548,50	89.548,50	89.548,50	15	1.492.474,99	6,64%			
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	FINANCIAMENTO	RS																			10	4.017.843,24	17,88%			
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	RS					401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	401.784,32	10	4.017.843,24	17,88%			
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	FINANCIAMENTO	RS																			7	137.879,29	0,61%			
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	RS													20.681,89	20.681,89	20.681,89	20.681,89	20.681,89	13.787,93	7	137.879,29	0,61%			
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	FINANCIAMENTO	RS																			8	636.174,87	2,83%			
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	RS													63.617,49	63.617,49	63.617,49	63.617,49	63.617,49	127.234,97	8	636.174,87	2,83%			
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	RS																								
C	TOTAIS	CONTRAPARTIDA	RS	355.829,31	308.767,36	771.656,02	1.460.450,48	1.902.593,57	1.907.532,03	2.032.548,46	2.081.293,72	1.759.148,47	1.620.677,63	1.684.295,12	1.280.208,03	1.280.208,03	1.188.914,79	787.130,47	772.205,72	642.003,55	635.109,58		22.470.572,34	100,00%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		RS	355.829,31	308.767,36	771.656,02	1.460.450,48	1.902.593,57	1.907.532,03	2.032.548,46	2.081.293,72	1.759.148,47	1.620.677,63	1.684.295,12	1.280.208,03	1.280.208,03	1.188.914,79	787.130,47	772.205,72	642.003,55	635.109,58		22.470.572,34	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		RS	1,58%	1,37%	3,43%	6,50%	8,47%	8,49%	9,05%	9,26%	7,83%	7,21%	7,50%	5,70%	5,70%	5,29%	3,50%	3,44%	2,86%	2,83%		22.470.572,34	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		RS	1,58%	2,96%	6,39%	12,89%	21,36%	29,85%	38,89%	48,15%	55,98%	63,20%	70,69%	76,39%	82,09%	87,38%	90,88%	94,32%	96,05%	98,88%		OK	OK				
Resp. Técnico:	Assinatura:			Assinatura:								Assinatura:								data:							
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		14/06/2023 - qua			